

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 450'000.00					
Objekt	Entlastungsleitung Schwabistal - Zusammenzug ALLE Funktionen					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 27.11.2020					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung	Alle Funktionen			Fr.	617'757.95	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	45'767.00	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	663'524.95	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				Fr.	450'000.00	
Kreditüberschreitung	47%			Fr.	213'524.95	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	Alle Funktionen			Fr.	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00	
abz. Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	617'757.95	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
Nettoinvestition				Fr.	617'757.95	
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	1.1407x.00	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Strassen		1401001048	1.14010.01	1.6150.3300.10	Fr. 22'980.65	
- Tiefbauten		1403101032	1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr. 147'942.50	
		1403201030	1.14032.01	1.7201.3300.31	Fr. 346'204.55	
		1403401039	1.14034.01	1.8711.3300.31	Fr. 100'630.25	
Total der Nettoinvestition:				Fr.	617'757.95	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr.	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Siehe Detailerläuterungen pro Funktion/pro Werk.						

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 0.00				
Objekt	Entlastungsleitung Schwabistal				
Beschluss					
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.5010.25			Fr.	22'980.65
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	0.00
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	22'980.65
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	0.00
Kreditüberschreitung		100%		Fr.	22'980.65
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	-			Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abz. Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	22'980.65
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	22'980.65
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Strassen		1401001048	1.14010.01	1.6150.3300.10	Fr. 22'980.65
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten					
- Planungen					
Total der Nettoinvestition:				Fr.	22'980.65
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Im Verpflichtungskredit wurden für den Strassenbau keine Kosten ausgewiesen. Die Aufwendungen für Fundation, Abschlüsse und Belag der Strasse sind bei den einzelnen Bereichen Wasser und Abwasser mit der Kostenberechnung der Leitungsgräben integriert.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Muhen, 13.03.2023

GEMEINDE MUHEN

Abteilung Finanzen

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Muhen,

FINANZKOMMISSION MUHEN

Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung am 16. Juni 2023 genehmigt.

Gemeinde Muhen,

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 180'000.00				
Objekt	Entlastungsleitung Schwabistal				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 27.11.2020				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7101.5030.17			Fr.	147'942.50
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	11'391.50
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	159'334.00
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	180'000.00
Kreditunterschreitung		-11%		Fr.	-20'666.00
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	-			Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abz. Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	147'942.50
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	147'942.50
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14071.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Strassen					
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		1403101032	1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr. 147'942.50
- Planungen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 147'942.50
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Muhen, 13.03.2023

GEMEINDE MUHEN

Abteilung Finanzen

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Muhen,

FINANZKOMMISSION MUHEN

Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung am 16. Juni 2023 genehmigt.

Gemeinde Muhen,

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit Fr. 270'000.00

Objekt Entlastungsleitung Schwabistal

Beschluss Gemeindeversammlung vom 27.11.2020

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.5030.08	Fr.	346'204.55
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr.	26'626.95
Total Bruttoanlagekosten		Fr.	<u>372'831.50</u>

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	270'000.00
Kreditüberschreitung	38%	Fr.	<u>102'831.50</u>

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	-	Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr.	0.00
abz. Vorsteuerkürzung		Fr.	0.00
Total Einnahmen		Fr.	<u>0.00</u>

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		Fr.	346'204.55
Total Einnahmen		Fr.	0.00
Nettoinvestition		Fr.	<u><u>346'204.55</u></u>

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Strassen					
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		1403201030	1.14032.01	1.7201.3300.31	Fr. 346'204.55
- Planungen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 346'204.55
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Für die Entlastungsleitung sind während der 6-monatigen Bauzeit zwischen Oktober 2020 und März 2021 folgende Erschwernisse aufgetreten:

- schlechte Wetterbedingungen während der Bauphase im Bereich der Unterquerung des eingedolten Schwobistelbächlein zur Unterquerung des Schwobistelbächlein musste die Entlastungsleitung tiefer gelegt werden:
- tieferer und breiterer Graben
- Mehraushub
- zusätzliche Grabenspriessungen
- zusätzliches Einfüllmaterial
- zusätzliche Verdichtung
- Hangwasser / Sickerwasser
- zusätzliche Baupiste neben der neuen Leitungsführung aufgrund schlechter Bodenverhältnisse
- zur Realisierung abgegebenen Katasterplangrundlagen unvollständig und ungenau
- zusätzlichen Elektro-Leitungen mussten abgestützt und gesichert werden
- massive Bauteuerung

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Muhen, 13.03.2023

GEMEINDE MUHEN

Abteilung Finanzen

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Muhen,

FINANZKOMMISSION MUHEN

Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung am 16. Juni 2023 genehmigt.

Gemeinde Muhen,

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 0.00					
Objekt	Entlastungsleitung Schwabistal					
Beschluss						
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.8711.5030.18			Fr.	100'630.25	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	7'748.55	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	108'378.80	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				Fr.	0.00	
Kreditüberschreitung		100%		Fr.	108'378.80	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	-			Fr.	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00	
abz. Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	100'630.25	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
Nettoinvestition				Fr.	100'630.25	
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	1.14074.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Strassen						
- Hochbauten						
- Mobilien						
- Tiefbauten		1403401039	1.14034.01	1.8711.3300.31	Fr. 100'630.25	
- Planungen						
Total der Nettoinvestition:				Fr.	100'630.25	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr.	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Vor Beginn der Realisierung des Bauvorhabens bzw. nach Gutheissung des Verpflichtungskredits wurde von der TBO (Technische Betriebe Oberentfelden) der Bedarf angemeldet, die Leitungsführung der bestehenden Elektroleitungen von der Wasserleitung zu trennen und auf die gegenüberliegende Strassenseite zu verlegen. Da bei der Erstellung des neuen Rohrblocks noch zusätzliche Leerrohre erforderlich sind. Durch die Verlegung des Rohrblocks auf die andere Strassenseite, war der Anschluss an den bestehenden Schacht nicht mehr möglich. Dafür musste für den neuen Kabelblock ein neuer Schacht erstellt werden. Der Graben für die neue Linienführung des Kabelblocks wurde mit einer neuen Foundation, punktuelle Randabschlüsse sowie dem Asphaltbelag abgeschlossen. Zudem unterlag auch die Erstellung der Elektroleitung der massiven Bauteuerung.						

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Muhen, 13.03.2023

GEMEINDE MUHEN

Abteilung Finanzen

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Muhen,

FINANZKOMMISSION MUHEN

Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Muhen hat die vorliegende Kreditabrechnung am 16. Juni 2023 genehmigt.

Gemeinde Muhen,

GEMEINDERAT MUHEN

Gemeindeammann

..

Gemeindeschreiberin